

CANTIERE DI RIMOZIONE AMIANTO FRIABILE

CHECK-LIST DI CONTROLLO PER ATTIVAZIONE DELLA RESTITUZIONE

CANTIERE: Ditta Bonifica _____

Via _____ Comune _____ Piano n° _____

Verifiche dell'assenza residui

- Verifica che gli estrattori abbiano funzionato sempre leggendo il contaore
- Rimozione del telo più interno sia nella zona rossa che su UDP e UDM %
- Rimuovere teli da attrezzature/radiatori/luci/impianti ecc., in modo che siano a vista %
- Verificare che quanto sopra sia pulito %
- Verificare la totale assenza di residui di amianto dalla struttura del cantiere (sui teli, sotto i nastri adesivi, sotto schiume, su tubazioni, ecc.) e delle parti bonificate %

Verrà eseguito dall'ASL competente un numero di campioni pari a:

f	0 ÷ 50	m ²	≥ 2 SEM
f	50 ÷ 200	m ²	3 SEM
f	200 ÷ 400	m ²	4 SEM
f	400 ÷ 600	m ²	5 SEM
f	> 600	m ²	≥ 5 SEM

Completata la posa dei campioni all'interno del cantiere e accesi i ventilatori sigillare il cantiere e spegnere gli estrattori.

Dopo la conclusione del campionamento, riavviare gli estrattori e mantenerli in funzione fino alla comunicazione di restituzione dell'area bonificata.

◆ **NON impregnare l'area di bonifica.** 😊

DATA

FIRMA DITTA

FIRMA OPERATORE ASS5
